

Protocole d'essai/gaz naturel

Version du 05.12.23

Entreprise agréée gaz

Raison sociale

Rue/N°

NPA/Localité

N° d'agrégation SSIGE

Situation de l'installation

N° compteur

Civilité Madame Monsieur

Nom Prénom

Rue/N°

Etage Situation

NPA/Localité

Pression du réseau de distribution

Pression du réseau de distribution (conduite avant régulateur) mbar ou bar

Pression des installations intérieures (conduites après régulateur) mbar 22 mbar

Essai de pression

	Pression de service	Essai / Durée	Pression essai	Durée essai	Résultat essai
Essai de pression selon directive SSIGE G1 – art. 13.3.2	≤ 100 mbar	3 x p _{service}			mbar
	>100 mbar – 5 bar	p _{service} + 2 bar			mbar
Essai de pression branchement selon directive SSIGE G2 – art. 8.2.5 (pour V > 0.4 m3)	≤ 100 mbar	t = 3h/m3 vol. min. 3h Δpadm ≤ 50mbar	1 bar		mbar
	>100 mbar – 1 bar		3 bar	Essai effectué par ITIGS	
	≥ 1 bar – 5 bar		7.5 bar	Essai effectué par ITIGS	
Essai de pression branchement selon directive SSIGE G2 – art. 8.2.5 (pour V ≤ 0.4 m3)	≤ 100 mbar	10 min → 0 mbar 60 min → 30 mbar	1 bar		mbar
	>100 mbar – 1 bar		3 bar	mbar	
	>1 bar – 5 bar		7.5 bar	mbar	
Tronçon de conduite soumis à l'essai	branchement autre	branchement partiel	installations intérieures		
Fluide d'essai	air	gaz inerte (ex. azote)			
Recherche de fuites	mousse	détecteur de gaz	Résultat de l'essai	en ordre	
Essai principal effectué le			Par		

Types de matériaux pour la réalisation de l'installation

Matériaux utilisés N° d'homologation

Matériaux utilisés N° d'homologation

Pour les installations de gaz avec système de conduites assemblées par sertissage, le procès verbal de la directives G1 (art. 19.5.3) doit être annexé.

Signature du titulaire de l'autorisation pour l'entreprise

Nom Prénom

Lieu Date

Signature de l'installateur



